



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก มีภารกิจต้องกำกับติดตามผลการดำเนินงานประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายภัคเื้ออิชณน์ สอนสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก



รายงานผล
การดำเนินงานประจำปี
รอบ ๖ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

๑. รายละเอียดโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ประชาชนอยู่ดีมีสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ			หมายเหตุ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	คงเหลือ	
๑	โครงการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกรด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๕,๐๐๐	-	๑๓,๘๐๐	๑,๒๐๐	สำนักปลัด อบต.
๒	โครงการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกรด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด อบต.
๓	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๔๐,๐๐๐	-	๑๑๘,๗๗๒.๕	๒๑,๒๒๗.๕	สำนักปลัด อบต.
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะหมาก	๔๓๖,๔๑๒	-	๔๓๖,๐๐๐	๔๑๒	กองการศึกษาฯ
๖	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ รางระบายน้ำ ระบบระบายน้ำเลียบบถนนสายท่าตื้น-เกาะโคบ	๕๒๒,๙๐๐	๕๒๒,๙๐๐	-	-	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำตรงข้ามบ้านนายสุวรรณ-ริมคลอง(ม.๓)	๓๑๐,๖๐๐	๓๑๐,๖๐๐	-	-	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสายบ้านนางใหม่(ม.๑)	๖๑๐,๙๐๐	๖๑๐,๙๐๐	-	-	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนบ้านนายวินัย-บ่อม่วง (ม.๘)	๗๐๐,๕๐๐	-	๖๙๘,๐๐๐	๒,๕๐๐	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำสายเขาลิง(ม.๔)	๑,๑๐๕,๕๐๐	-	๑,๑๐๒,๐๐๐	๓,๕๐๐	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสาวมีหละ - บาลาเซาะ (ม.๑๑)	๕๐๔,๖๐๐	-	๕๐๑,๐๐๐	๓,๖๐๐	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปาถูกที่ ๓ (ม.๒)	๕๙๘,๑๐๐	-	๕๙๕,๐๐๐	๓,๑๐๐	กองช่าง
๑๓	โครงการติดตั้ง/ก่อสร้างฝาคูระบายน้ำ (ม.๖)	๑๙๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง
๑๔	โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ (ม.๕)	๓๖๘,๐๐๐	๓๖๘,๐๐๐	-	-	กองช่าง
๑๕	โครงการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแหลมกรวด ๑	๘๔๗,๐๐๐	-	๗๙๗,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กองช่าง

(ต่อ) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ประชาชนอยู่ดีมีสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ			หมายเหตุ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	คงเหลือ	
๑๖	โครงการชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม ติดตั้งถังประปาแบบกรมทรัพย์ (ม. ๗)	๔๗๔,๐๐๐	๔๗๔,๐๐๐	๔๗๔,๐๐๐	-	กองช่าง
๑๗	โครงการชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม ติดตั้งถังประปาแบบหอลงเหล็ก สวนนางวรรณดี (ม.๔)	๔๖๖,๐๐๐	๔๖๖,๐๐๐	๔๖๖,๐๐๐	-	กองช่าง
๑๘	โครงการติดตั้งถังประปาแบบ มาตรฐาน (ม.๒)	๓๔๘,๐๐๐	๓๔๘,๐๐๐	๓๔๘,๐๐๐	-	กองช่าง
๑๙	โครงการติดตั้งถังประปาแบบ มาตรฐานลูกที่ ๔ (ม.๙)	๓๔๘,๐๐๐	๓๔๘,๐๐๐	๓๔๘,๐๐๐	-	กองช่าง
๒๐	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนตำบลเกาะหมาก	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด อบต.
รวม		๘,๔๓๕,๕๑๒	๔,๐๘๘,๔๐๐	๔,๒๖๑,๕๗๒.๕	๘๕,๕๓๕.๕	

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ประชาชนอยู่ดีมีสุข

- โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๒๐ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๘,๔๓๕,๕๑๒ บาท
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๐๘๘,๔๐๐ บาท
- โครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๒๖๑,๕๗๒.๕ บาท
- งบประมาณคงเหลือจากการดำเนินโครงการ ๘๕,๕๓๕.๕ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ			หมายเหตุ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	คงเหลือ	
๑	โครงการค่ายกลางวันเด็กปฐมวัย (Day camp)	๓๐,๐๐๐	-	-	๐.๐๐	กองการศึกษา โอนลด ๓๐,๐๐๐
๒	โครงการเปิดโลกวิชาการเปิดบ้าน ปฐมวัย	๓๐,๐๐๐	-	-	๐.๐๐	กองการศึกษา โอนลด ๓๐,๐๐๐
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๓๗๕,๙๐๐	-	๒๕๑,๖๐๐	๑๒๔,๓๐๐	กองการศึกษา
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๘๖๔,๓๖๐	-	๓๘๘,๕๐๐	๔๗๕,๘๖๐	กองการศึกษา
๕	โครงการอาหารกลางวันของเด็ก นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา	๒,๔๕๗,๐๐๐	-	๑,๑๙๙,๑๐๐	๑,๒๕๗,๙๐๐	กองการศึกษา
๖	โครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด อบต.
๗	โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกัน ภัยร้ายไข้เลือดออก	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด อบต.
๘	โครงการขยะอันตรายแลกไข่	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด อบต.
๙	โครงการรณรงค์ขยะ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด อบต.
๑๐	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด อบต.
๑๑	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	๒๒,๐๕๐	๒๒,๐๕๐	-	-	สำนักปลัด อบต.
๑๒	โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรี	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด อบต.
๑๓	โครงการฝึกอบรมด้านอาชีพให้แก่ กลุ่มสตรี	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด อบต.
๑๔	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	กองการศึกษา
๑๕	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น(ท้องถิ่นสัมพันธ์ เกมส์)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	กองการศึกษา
๑๖	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ในรายการต่างๆ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	กองการศึกษา
๑๗	โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้ง	๔๐๐,๐๐๐	-	๓๙๙,๒๒๐	๗๘๐	กองการศึกษา
๑๘	โครงการจัดงานวันสงกรานต์ “รดน้ำ ดำหัวผู้สูงอายุ”	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	-	-	กองการศึกษา
๑๙	โครงการปฏิบัติธรรมดำเนินชีวิตตาม หลักศีล ๕	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	กองการศึกษา
๒๐	โครงการย้อนรอยประวัติศาสตร์ตาม รอยพระพุทธเจ้าหลวง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	กองการศึกษา
๒๑	โครงการสร้างสัมพันธ์เดือนรอมฎอน	๒๐,๐๐๐	-	๒,๒๕๐	๑๗,๗๕๐	กองการศึกษา

(ต่อ) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ			หมายเหตุ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	คงเหลือ	
๒๒	โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียน พรรษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	กองการศึกษา
๒๓	โครงการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น(รำ มโนราห์)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	กองการศึกษา
๒๔	โครงการบำรุงรักษาศิลปะจารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น(ลาก พระ)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	กองการศึกษา
๒๕	โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ท้องถิ่น(วันสารทเดือนสิบ)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	กองการศึกษา
๒๖	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ไทยมุสลิม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	กองการศึกษา
๒๗	โครงการจัดทำป้ายเพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด อบต.
รวม		๔,๙๔๔,๓๑๐	๗๖๗,๐๕๐	๒,๒๔๐,๖๗๐	๑,๘๗๖,๕๙๐	

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

- โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๒๗ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๙๔๔,๓๑๐ บาท
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๐ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๗๖๗,๐๕๐ บาท
- โครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๒๔๐,๖๗๐ บาท
- โครงการที่โอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นโครงการใหม่ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐ บาท
- งบประมาณคงเหลือจากการดำเนินโครงการ ๑,๘๗๖,๕๙๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ			หมายเหตุ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	คงเหลือ	
๑	โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ	๕๐,๐๐๐	-	๑๖,๗๕๐	๓๓,๒๕๐	สำนักปลัด อบต.
๒	โครงการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๕,๕๕๐	๑๖๑,๔๕๐	สำนักปลัด อบต. โหนด ๑๔๓,๐๐๐
รวม		๓๕๐,๐๐๐	-	๕๒,๓๐๐	๑๙๔,๗๐๐	

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๕๐,๐๐๐ บาท
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน - โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น - บาท
- โครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๕๒,๓๐๐ บาท
- งบประมาณคงเหลือจากการดำเนินโครงการ ๑๙๔,๗๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ			หมายเหตุ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	คงเหลือ	
๑	โครงการให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้น ในชีวิตประจำวัน	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด อบต.
๒	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เกาะหมาก	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด อบต.
๓	โครงการอบรมสัมมนาพนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด อบต.
๔	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ปัญหาในการปฏิบัติงานและการ ดำเนินการตามกฎหมาย	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด อบต. (ดำเนินการไปแล้ว โดยไม่มีงบเบิก จ่ายงบประมาณ)
๕	โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อ จัดเก็บภาษี	๓๐,๐๐๐	-	๑๓,๕๙๓	๑๖,๔๐๗	กองคลัง
๖	โครงการปรับปรุงข้อมูลระบบแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	กองคลัง
๗	โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน และตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นและปรับปรุงแผนชุมชน	๓๐,๐๐๐	-	๑๙,๗๗๕	๑๐,๒๒๕	สำนักปลัด อบต.
๘	โครงการฝึกอบรมการบริหารการ ดำเนินงานหอกระจายข่าวประจำ หมู่บ้านและชุมชน	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด อบต.
รวม		๓๖๙,๐๐๐	๓๐๙,๐๐๐	๓๓,๓๖๘	๒๖,๖๓๒	

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี

- โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๖๙,๐๐๐ บาท
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๐๙,๐๐๐ บาท
- โครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๓,๓๖๘ บาท
- งบประมาณคงเหลือจากการดำเนินโครงการ ๒๖,๖๓๒ บาท

๒. สรุปผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	โครงการที่ดำเนินการแล้ว		โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ประชาชนอยู่ดีมีสุข	๘	๑๔.๐๔	๑๒	๒๑.๐๕	๒๐	๓๕.๐๙
๒. การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ	๕	๘.๗๗	๒๒	๓๘.๖๐	๒๗	๔๗.๓๗
๓. การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๓.๕๑	-	-	๒	๓.๕๐
๔. การสร้างความเข้มแข็งและการบริการจัดการที่ดี	๓	๕.๒๖	๕	๘.๗๗	๘	๑๔.๐๔
รวม	๑๘	๓๑.๕๘	๓๙	๖๘.๔๒	๕๗	๑๐๐
